

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 6 เริ่มจากถนน 3020 ถึง บริเวณบ้านนายสำราญ ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	16,400	16,000	400	✓				กองช่าง	เริ่ม 8 ธ.ค.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	
2	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 6 เลียบคันคลองจาก สะพานบ้านนายคำนวน นิตยโรจน์ถึงบ้าน นายคำตัน นิตยโรจน์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	13,100	13,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 8 ธ.ค.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	
3	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 6 เริ่มจากถนน 3020 ถึง สะพานคอนกรีตบริเวณบ้านนายสมโภชน์ สาระสรน้อย	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	65,800	32,000	33,800	✓				กองช่าง	เริ่ม 8 ธ.ค.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	
4	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 6 จากไร่อ้อยนายฮวด แซ่ เอ็งถึงสะพานคอนกรีตบริเวณบ้านนาย พนม ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	32,900	32,000	900	✓				กองช่าง	เริ่ม 8 ธ.ค.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	ถนน ค.ส.ล.จำนวน 1 เส้น	313,000	310,000	3,000	✓				กองช่าง	เริ่ม 16 ธ.ค.67 สิ้นสุด 14 ก.พ.67	
6	โครงการซ่อมแซมถนนทำผนังกันดินสไลด์ หมู่ที่ 4	ถนนพร้อมผนังกันดินสไลด์ จำนวน 1 เส้น	18,500	18,000	500	✓				กองช่าง	เริ่ม 8 ธ.ค.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	
7	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิว จราจร หมู่ที่ 4	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	499,000	495,000	4,000	✓				กองช่าง	เริ่ม 16 ม.ค.67 สิ้นสุด 14 ก.พ.67	
8	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ จากบ้านนางขวัญใจ ทองเชื้อถึงบริเวณบ่อกุ่มนายประชัน โพธิ์ สุวรรณ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	143,400	140,000	3,400	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
9	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ่อกุ่มนาย ประชัน โพธิ์สุวรรณถึงบ่อกุ่มนายวาด เจียดอนไพร	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	39,400	39,000	400	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนาย ชูชาติ สมบูรณ์วงศ์ถึงบ้านนางรองทอง จับทอง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	13,800	13,000	800	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
11	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ จากนาน.ส.บุญธรรม ออมสินถึงนานายสุนทร แสงอรุณ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	26,300	25,000	1,300	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
12	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้าน นางแถม ผิวเกี๋ยถึงคลอง 11 ซ้าย 2 ซ้าย	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	23,000	23,000	0	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
13	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนาย ทวี ทองเชื้อถึงคลองทั้งน้ำ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	46,000	45,000	1,000	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
14	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนาย แสวง ออมสินถึงบริเวณที่ดินนายเสมอ กำมะณี	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	98,700	98,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ่อกุ่มนาย ประชัน โพธิ์สุวรรณถึงบริเวณนาย สังเวียน ใจตรง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	59,200	59,000	200	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
16	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากคลองทิ้งน้ำ ร6 สองพี่น้องถึงบริเวณบ่อกุ่มนางน้ำฝน โทสี	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	19,700	19,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
17	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ ๕ เริ่มจากเส้นแยกเข้าป่า ช้าถึงบ้านนางชมพูนุช ผิวเกลี้ยง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	19,700	19,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 13 เม.ย.67 สิ้นสุด 2 พ.ค.67	
18	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากสะพานคอนกรีต บริเวณนายจำปา ผิวเกลี้ยงถึงนา นายสมปอง ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	92,100	92,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
19	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงบ่อกุ่มนายปราโมทย์ แสงอรุณ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	65,800	65,000	800	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณที่ดิน นางกนกวรรณ อรัญชัยถึงบริเวณท่อคลอง ข้ามเขตติดต่อตำบลเนินพระปรารค์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	72,300	72,000	300	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
21	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณนาย เจียร สำเนียงเย็นถึงบริเวณบ้าน นายผัดฉอง ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	16,400	16,000	400	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
22	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณนาย วิชัย ปานอำพันธ์ถึงบริเวณบ้านนางสาว จิราภรณ์ พึ่งทัศน์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	85,500	85,000	500	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
23	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้าน นายวิชัย เดชาวิจิตเลิศถึงบริเวณนา นายสีลา ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	52,600	52,000	600	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณนายณรงค์ แสงอรุณถึงบริเวณนางพร้อย แสงแป้น	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	19,700	19,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
25	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรหมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางจำลอง แก้วโพธิ์ศรีถึงบริเวณนายสมจิตร สำเนียงสูง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	72,300	72,000	300	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
26	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรหมู่ที่ 7 เริ่มจากนายสมชายฤทธิ์แคล้วถึงบริเวณไร่อ่อนนางสาย ว่องประเสริฐ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	13,100	13,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	
27	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรหมู่ที่ 7 จากบ้านนายไพศาล มงคลสินถึงบ้านนายพนม ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	46,000	45,000	1,000	✓				กองช่าง	เริ่ม 19 เม.ย.67 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 7 เริ่มจากบริเวณบ้านนาย สมปอง ณรงค์อินถึงสะพานคอนกรีต บริเวณบ้านนายอภิรมย์ จุฑาภิรักษ์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	36,100	36,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 4 พ.ค.67 สิ้นสุด 2 มิ.ย.67	
29	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 7 เริ่มจากบริเวณนา นายประทวน ใจชื่อบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 4 บริเวณนายสีลา ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	77,600	77,000	600	✓				กองช่าง	เริ่ม 4 พ.ค.67 สิ้นสุด 2 มิ.ย.67	
30	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 7 เริ่มจากบริเวณบ่อกุ่ม นายสมใจ สำเนียงเย็นถึงสะพานคอนกรีต บ้านนายพนม ทองเชื้อ	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	105,200	105,000	200	✓				กองช่าง	เริ่ม 4 พ.ค.67 สิ้นสุด 2 มิ.ย.67	
31	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 เริ่มจากบ่อกุ่มนาย ชาวลิต เจริญกิจสมบูรณ์ถึงบ่อกุ่ม นายพิเชษฐ์ ฟ้าหวน	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	48,000	48,000	0	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
32	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 เริ่มบ่อกึ่งนายพล เนียมเพราะถึงบ่อกึ่งนายสุพิน ทรัพย์มาก	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	36,000	35,000	1,100	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	
33	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 จากคลอง 4 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย ถึงเขตติดต่อ ต.ห้วยม่วง (2 ฝั่ง)	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	138,100	138,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	
34	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 เริ่มจากนายนายหลง เนียมเพราะถึงนายนายชูชาติ ทองเชื้อ(ฝั่ง ขวา)	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	59,200	59,000	200	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	
35	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 เริ่มจากคลอง ร6 เอขวา สองพี่น้องถึงบ่อกึ่งนางวันเพ็ญ ใจตรง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	19,700	19,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	
36	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 เริ่มจากนายนายหลง เนียมเพราะถึงนายนายชูชาติ ทองเชื้อ (ฝั่ง ซ้าย)	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	59,200	59,000	200	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 2 จากนางางประคอง ทองเชื้อถึงบริเวณนายนายเชียงคำ ออมสิน	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	26,300	25,000	1,300	✓				กองช่าง	เริ่ม 10 พ.ค.67 สิ้นสุด 8 มิ.ย.67	
38	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนาง ประคอง ศรีน้อยเมืองถึงบ้านนางเทือง ใจตรง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	46,000	46,000	0	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
39	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านสมจิต ถึง บ้านนายเฉลียว ศรีน้อยเมือง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	11,100	11,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
40	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 จากบ้านนางกุหลาบ ธารมดีถึงบ้านนายกิมเลี้ยง ใจตรง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	12,500	12,000	500	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
41	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนางลำพวน โพธิ์สุวรรณถึงบ้านนายสมคิด คล้ายจินดา	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	19,400	19,000	400	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
42	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนลาดยาง สายศรีเฉลิมเขต – บ้านดอนกลางถึงคลอง 4 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	34,800	34,000	800	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
43	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากสะพานคอนกรีต บ้านไผ่เกาะหมู่ที่ 1 บริเวณนา นายมะปรังค์ ใจตรงถึงเขตติดต่อ ม.2 บริเวณนายสมพล ตรีญาณลักษณ์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	98,700	98,000	700	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
44	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีต บริเวณหลังโรงเรียนถึงเขตติดต่อตำบลเนิน พระปรังค์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	92,100	92,000	100	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
45	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีต บริเวณหลังโรงเรียนถึงเขตติดต่อตำบลเนิน พระปรังค์	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	105,200	105,000	200	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
46	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 จากแยกไม้เกาะถึงบ้าน นางอนุรักษ์ ใจเอื้อย	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	6,500	6,000	500	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
47	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 จากบ้านนางมาลี พัด ทองถึงคลองราชที่บึงนางแก้วตรง	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	72,300	72,000	300	✓				กองช่าง	เริ่ม 18 ม.ค.67 สิ้นสุด 16 มิ.ย.67	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกัณฑ์ต่อจากถนนคอนกรีต เดิมถึงคลอง 4 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย	ถนนคอนกรีตจำนวน 1 เส้น	319,000	317,000	2,000	✓				กองช่าง	เริ่ม 2 ก.ค.67 สิ้นสุด 30 ส.ค.67	
49	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรหมู่ที่ 1 เริ่มจากนายนายบุญรอด เนียมเพราะถึงถนน ค.ส.ล.บริเวณหลัง โรงเรียน	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	131,600	131,000	600	✓				กองช่าง	เริ่ม 4 ก.ย.67 สิ้นสุด 10 ก.ย.67	
รวม			3,537,700	3,471,000	77,300							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ : พัฒนาคอนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม

1.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน 1 โครงการ	359,162	257,382	101,780	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 21 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค.67	
รวม			359,162	257,382	101,780							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาในระดับเยาวชนและประชาชนในตำบล

1.1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาภายใน	จำนวน 1 โครงการ	100,000	88,748	11,252	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 30 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ต.ค.66	
2	โครงการกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	จำนวน 1 โครงการ	100,000	53,832	46,168	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 10 มี.ค.67 สิ้นสุด 10 มี.ค.67	
รวม			200,000	142,580	57,420							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล ดอนมะนาว	จำนวน 1 โครงการ	120,000	26,282	93,718	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 30 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ต.ค.66	
รวม			120,000	26,282	93,718							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ : บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

1.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวน 1 โครงการ	1,000	432	568	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 28 ส.ค.67 สิ้นสุด 31 ส.ค.67	
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว	จำนวน 1 โครงการ	1,000	432	568	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 15 ส.ค.67 สิ้นสุด 18 ส.ค.67	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	จำนวน 1 โครงการ	1,000	432	568	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 9 ส.ค.67 สิ้นสุด 12 ส.ค.67	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	จำนวน 1 โครงการ	1,000	432	568	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 12 ก.ค.67 สิ้นสุด 13 ก.ย.67	
รวม			4,000	1,728	2,272							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขการกีฬาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

1.1.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ อบต.สัมพันธ์วันเด็ก	จำนวน 1 โครงการ	150,000	143,200	6,800	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 13 ม.ค.67 สิ้นสุด 13 ม.ค.67	
2	โครงการส่งเสริมทักษะการดูแลเด็ก ปฐมวัยในผู้ปกครอง	จำนวน 1 โครงการ	5,000	4,632	368	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 21 พ.ค.67 สิ้นสุด 27 พ.ค.67	
3	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจก่อนวัย เรียน	จำนวน 1 โครงการ	5,000	4,632	368	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 11 ก.ค.67 สิ้นสุด 17 ก.ค.67	
รวม			160,000	152,464	7,536							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขการกีฬาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

1.1.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการงานรัฐพิธี	จำนวน 1 โครงการ	50,000	22,057	27,943	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 16 ม.ค.67 สิ้นสุด 12 ส.ค.67	
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำ	จำนวน 1 โครงการ	50,000	33,200	16,800	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 9 เม.ย..67 สิ้นสุด 14 เม.ย..67	
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 โครงการ	28,600	19,680	16,800	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 15 ก.ค.67 สิ้นสุด 28 ก.ค.67	
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	จำนวน 1 โครงการ	250,000	135,832	114,168	✓				กอง การศึกษาฯ	เริ่ม 21 มิ.ย.67 สิ้นสุด 28 มิ.ย.67	
รวม			378,600	210,769	175,711							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขการกีฬาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

1.1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	จำนวน 1 โครงการ	5,000	432	4,568	✓				สำนักปลัด	เริ่ม 16 ม.ค.67 สิ้นสุด 14 ก.พ.67	
รวม			5,000	432	4,568							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขการกีฬาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์

1.1.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	จำนวน 1 โครงการ	10,000	9,342	658	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 16 ต.ค.67 สิ้นสุด 19 ต.ค.67	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าสำรวจ)	จำนวน 1 โครงการ	11,000	4,047	6,953	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 8 มี.ค.67 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 โครงการ	55,000	43,702	11,298	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 15 มี.ค.67 สิ้นสุด 30 มี.ค.67	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน 1 โครงการ	140,000	81,964	58,036	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 15 ก.ค.67 สิ้นสุด 30 ส.ค.67	
รวม			216,000	139,055	76,945							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 โครงการ	1,000	432	568	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 11 ก.ค.67 สิ้นสุด 14 ก.ค.67	
2	โครงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชน	จำนวน 1 โครงการ	26,432	20,432	6,000	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 18 ก.ค.67 สิ้นสุด 21 ก.ค.67	
3	โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 โครงการ	6,000	432	5,568	✓				กอง สาธารณสุข	เริ่ม 11 ก.ค.67 สิ้นสุด 14 ก.ค.67	
รวม			33,432	21,296	12,136							

- สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 5,013,894 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน 4,422,988 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 589,486 บาท

ปัญหา อุปสรรค

- เนื่องจากสภาพพื้นที่บางที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากส่งผลทำให้การดำเนินการในบางโครงการมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี-